

Projet Linthal

Groupement d'entreprise : **Eco 2 Arts Unis**

Solution Technique de Référence	N° 1
Coûts des travaux énergétiques [€TTC]	73 613
Coût travaux annexes [€TTC]	23 609
Coût à la surface [€TTC/m ²]	707
Montant des aides [€TTC]	15 400



Données techniques		Avant travaux	Après travaux	Gains
SHAB [m ²]		104	104	-
Energie		Chaudière Fioul	Poêle à bois et chaudière gaz	
Aération		Par défaut, ouverture des fenêtres et défauts d'étanchéité	Ventilation double flux	
Enveloppe		Mur en maçonnerie	Isolation par l'intérieur avec de la ouate de cellulose	
		Toiture en tuiles sans isolation	Isolation par insufflation de ouate	
		Plancher bois avec scories	Insufflation de ouate entre solives	
		Menuiserie en simple vitrage	Menuiserie PVC double vitrage	
Test d'étanchéité [vol/h]		-	2,4	
Consommation énergétique	[kWh/m ²]	NA	NA	NA
	[kWh]	NA	NA	NA
Coût consommation énergétique [€ TTC/an]		NA	NA	NA

Commentaires :

Rénovation finalisée, il n'est pas possible d'obtenir des données sur les consommations car le projet est compris dans une partie du bâtiment non utilisé au préalable.